

Projekt

z dnia 5 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO**

z dnia 2025 r.

**w sprawie przyjęcia „Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego
za lata 2021-2024 z uwzględnieniem lat 2025-2028”**

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)

Rada Powiatu Lubańskiego

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego za lata 2021-2024 z uwzględnieniem lat 2025-2028” w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny

Angela Mruk-Nowak

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Zjawin



Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego za lata 2021-2024 z uwzględnieniem lat 2025-2028

Lubań, 2025

Zamawiający:

Powiat Lubański



Wykonawca:

Terra Legis Katarzyna Helińska

ul. Gdyńska 3/2

71 – 534 Szczecin



Autorzy:

Katarzyna Helińska

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3
1. WSTĘP	4
1.1. Podstawa prawna wykonania raportu	4
1.2. Cel wykonania raportu	4
1.3. Zakres opracowania oraz okres sprawozdawczy.....	4
1.4. Źródła danych.....	5
2. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 2021–2024.....	6
3. Analiza wskaźników monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska....	61
4. Ocena postępu wdrażania Programu	66
5. Analiza wydatków poniesionych na ochronę środowiska	66
6. Podsumowanie.....	67
7. Spis tabel	69

1. WSTĘP

1.1. Podstawa prawna wykonania raportu

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647) Zarząd Powiatu Lubańskiego co 2 lata przedstawia Radzie Powiatu raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Przygotowanie niniejszego Raportu ma na celu zebranie w jednym dokumencie danych, które będą stanowiły podstawę do oceny stanu realizacji celów wynikających z Programu Ochrony Środowiska.

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego na lata 2021-2024 z uwzględnieniem lat 2025 - 2028”, zwany dalej Raportem, jest dokumentem, w którym przeprowadzona została analiza wykonania zadań określonych ww. Programie Ochrony Środowiska. Dokument ten prezentuje postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w Programie.

1.2. Cel wykonania raportu

Opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego na lata 2021-2024 z uwzględnieniem lat 2025 - 2028” ma na celu:

- Przegląd i weryfikację priorytetów ekologicznych zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego (POŚ),
- Dokonanie oceny prowadzonych działań pod kątem ich zgodności z celami wyznaczonymi w POŚ,
- Analizę źródeł finansowania przedsięwzięć zrealizowanych w ramach POŚ,
- Wskazanie barier w realizacji działań zaplanowanych w ramach POŚ,
- Wskazanie optymalnych metod monitorowania i sprawozdawczości działań planowanych do realizacji w latach kolejnych,
- Zidentyfikowanie problemów związanych z ochroną środowiska, wypełnienie ustawowego obowiązku zawartego w art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, tj. z wykonania programu ochrony środowiska organ wykonawczy Powiatu sporządza co 2 lata raport, który przedstawia Radzie Powiatu.

1.3. Zakres opracowania oraz okres sprawozdawczy

Okres za jaki sporządzany jest raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego to lata 2021-2024.

Opracowanie zawiera następujące elementy:

- Informacje z wykonanych zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych,
- Oceny stopnia realizacji zadań określonych w „Programie Ochrony Środowiska dla

Powiatu Lubańskiego na lata 2021-2024 z uwzględnieniem lat 2025 - 2028” w latach 2021–2024 z uwzględnieniem przyjętych wskaźników efektywności programu,

- Ocenę stopnia realizacji przyjętych celów i kierunków działań,
- Ocenę ewentualnych rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem oraz analizę przyczyn tych rozbieżności,
- Ocenę systemu monitoringu.

1.4. Źródła danych

Celem sporządzenia Raportu zwrócono się do następujących jednostek i podmiotów organizacyjnych z prośbą o udzielenie informacji o stopniu realizacji wyznaczonych w POŚ zadań:

- Starostwo Powiatowe w Lubaniu,
- Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
- Dolnośląska Służba Dróg i Kolej,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu,
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu,
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
- Okręgowy Urząd Górniczy,
- Gmina Leśna,
- Gmina Lubań,
- Gmina Olszyna,
- Gmina Platerówka,
- Gmina Siekierczyn,
- Miasto Lubań,
- Miasto Świeradów – Zdrój,
- Instytut Upraw i Nawożenia w Puławach,
- Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Nadleśnictwo Lwówek Śląski,

- Nadleśnictwo Pieńsk,
- Nadleśnictwo Świeradów,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Lubaniu Sp. z o.o.

Dane zostały pozyskane również z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). Na ich podstawie opracowano Raport z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego.

2. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 2021–2024

Na terenie Powiatu Lubańskiego w latach 2021–2024 zrealizowano liczne zadania, które wyznaczone zostały w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego na lata 2021-2024 z uwzględnieniem lat 2025 - 2028” na lata 2021-2024. Zadania te znacznie przyczyniły się do poprawy środowiska na terenie powiatu. Tabela 1 przedstawia listę zadań wyznaczonych do realizacji na lata 2021-2024, wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację, kosztów realizacji, opisu zadań, a w przypadku braku realizacji któregoś z zadań wskazane zostały przyczyny niezrealizowania zadań.

Stopień realizacji zadań został oznaczony celem wyróżnienia odpowiednimi kolorami:

Kolor zielony – są to zadania, które zostały zrealizowane. Realizacja zadania mogła odbywać się w sposób ciągły, jak również mogła to być realizacja projektowa o znanym początku i końcu.

Kolorem czerwonym – są to zadania, których realizacja nie została dokonana. Tam gdzie udało się ustalić, w osobnej kolumnie wskazano przyczynę braku realizacji zadania.

Brak informacji o realizacji zadania – to zadania, gdzie podmioty wyznaczone do realizacji zadania nie udzieliły żadnych informacji o tym, czy zadanie zostało zrealizowane czy nie.

Tabela 1. Zadania zrealizowane w latach 2023-2024 – zadania wyznaczone do realizacji w ramach POŚ

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
Ochrona klimatu i jakości powietrza										
OP.1. Poprawa jakości powietrza										
1.	OP.1.1. Likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych, publicznych i usługowych	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące							Zadanie realizowane na bieżąco	
		Gmina Leśna	1076858,82	217333,13	2952,0	32952,0	Budżet gminy	-		
		Gmina Lubań	57774,30	42335,75	4000	24500,00	Dotacje z budżetu gminy	Dotacje gminy		
							W ramach zadania pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. E. Plater w m. Włosień 207 etap I"-wymiana 1 kotła na paliwo stałe (węgiel kamienny) w budynku Szkoły Podstawowej w m. Włosień na pompę ciepła typu powietrze-woda o mocy 16KW i kocioł na pellet o mocy 80KW.			
		Gmina Platerówka	-	-	716678,05		Budżet gminy, dotacja			

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego za lata 2021 – 2024 z uwzględnieniem lat 2025 - 2028

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
		Gmina Platerówka	-	-	-	35915,10	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji, Strategicznych Budżet gminy	W ramach zadania "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Platerówce" - wymiana kotła na paliwo stałe (węgiel kamienny o mocy 35KW) na 2 pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy		
		Gmina Siekierzyn	-	-	22400,0	-	Budżet gminy	Zakup oraz wymiana źródeł ciepła w budynkach.		
		Miasto Lubań	298335,42	269633,66	165445,84	247677,43	Budżet Gminy Miejskiej Lubań, WFOŚiGW	-		
		Gmina Świeradów	993513,12	622429,13	316274,31	0	środki własne jst oraz wkład własny mieszkańców, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Dofinansowanie do wymiany pieców w ramach gminnego programu ochrony środowiska oraz w ramach programu „Zwalczanie emisji		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								kominowej przez modernizację systemów grzewczych w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”; modernizacja kotłowni gazowej w budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 2 oraz w budynku przy ul. Sanatoryjne j 45 a także w budynku Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 45		
			Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące							
2.	OP.1.2.Termomodernizacja budynków mieszkalnych, publicznych i usługowych (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie ścian i stropu)	Gmina Leśna	278 089,45	1046544,37	106548,5	108911,39	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Smolnik	Zadanie zrealizowane	-
							Budżet gminy	Wykonanie nowego pokrycia dachowego		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								na budynku OKIS w Leśnej		
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna		
		Gmina Lubań	-	659900	4337840,3	1655000	WFOŚiGW	Realizacja programu Czyste Powietrze		
		Gmina Platerówka	-	-	-	2856688,11	Rządowy Fundusz Polski Polki Ład Program Inwestycji Strategicznych, Budżet gminy	Remont dachów budynków Szkoły Podstawowej (m.Włosień, m. Platerówka) wraz z wymianą pokrycia i montażem izolacji cieplnej, termoizolacją ścian zewnętrznych budynku, dociepleniem strychu (Włosień); remont konstrukcji pokrycia dachu oraz		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								stropu na poddaszu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic budynku, remontie konstrukcji i pokrycia dachu, kominów, wykonaniu obróbek blacharskich i orynnowania obiektu, wymianą stolarki okiennej (Platerówka)		
		Gmina Siekierczyn	19997,99	12513,92	84870	763945,87	Budżet gminy	Rewitalizacja stolarki okiennej i drzwiowej. Poprawa efektywności energetycznej budynku.		
		KP PSP w Lubaniu	939598,31	-	-	-	Środki finansowe pochodzący z budżetu państwa oraz od firm	Zadanie polegało na wykonaniu remontu pokrycia dachowego budynku		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
							ubezpieczenie wych.	głównego Komendy Powiatowej PSP w Lubaniu oraz dociepleniu ścian budynku.		
		Miasto Lubań	215541	2043600	3065924	205366,21	WFOŚiGW, Budżet Gminy Miejskiej Lubań, RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	-		
		Miasto Lubań	-	-	3000000	-	Budżet miasta, środki zewnętrzne	Termomodernizacja SP nr 2		
		Miasto Lubań	-	-	2000000	-	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie	-		
		Powiat lubański	117 772	163889	489440,0	472471,0	Środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Termomodernizacja budynków		
			Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu - termomodernizacja budynku szkoły. *Środowisko wy Dom	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu - termomodernizacja	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu - termomodernizacja	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. termomodernizacja dachu i strychu budynku				

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
			Samopomocy w Smolniku - termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkaniego.	budynku szkoły. *Zespół Placówek Terapeutycznych Włosieni- termomodernizacja i strychu budynku warsztatów. * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - termomodernizacja budynku PCPR w Lubaniu	szkoły. *NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. termomodernizacja dachu i strychu budynku położonego o przy ul. Zawidowskiej 4b.	położonego o przy ul. Zawidowskiej 4b. * Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Świeradowie-Zdroju. * Termomodernizacja budynku Zespołu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu				
		Gmina Świeradów	600108,86	-	-	-	Budżet gminy	Termomodernizacja budynku OSP przy ul. Wyszyńskiego; wymiana pokrycia dachowego na budynku SP Nr 2		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
3.	OP.1.3. Wzrost wykorzystania OZE w budynkach mieszkalnych, publicznych i usługowych	Gmina Leśna	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące				Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Smolnik (w ramach zadania wykonano m.in.. montaż paneli fotowoltaicznych	Zadanie zrealizowane na bieżąco	
			-	-	301 000,00			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabiszycach Górnych (w ramach zadania wykonano m.in.. montaż paneli fotowoltaicznych		
			-	-	97200,00		Budżet gminy			
			-	-	205000,00		Budżet gminy, Rządowy Fundusz Polski Ład	Utworzenie Centrum Zarządzania i Reagowania Kryzysowego w Leśnej (w ramach zadania wykonano m.in.. montaż paneli fotowoltaicznych		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
			-	-	-	116300,00	Budżet gminy, Rządowy Fundusz Polski Ład	Fotowoltaika – ujęcie wody w Smolniku		
			-	-	-	116300,00	Budżet gminy, Rządowy Fundusz Polski Ład	Fotowoltaika – oczyszczalnia ścieków w Smolniku		
	Gmina Platerówka		-	-	168122,27	-	Budżet gminy	W ramach zadania pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. E. Plater w m. Platerówce - Włosień 207 etap I"- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 12KW		
	Gmina Siekierzyn		-	-	52000,00	-	Program Rządowy Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku publicznym na terenie rekreacyjno-sportowym w Siekierzynie.		
	Miasto Lubań		7245	6000	-	30000	Budżet miasta	Modernizacja kotłowni Piast – budowa kotła na zrzębki		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
4.	OP.1.4. Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych i gazowych wraz z podłączeniem nowych odbiorców	monitorowane: PEC w Lubaniu,	-	110986,0	476750,0	1115385,42	Środki własne	Nowe przyłącza, moduły cwu, wentylacji i węzły c. o.	Zadanie zrealizowane	-
5.	OP.2.1. Budowa i przebudowa dróg powiatowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej	Powiat lubuski	3002428,0 Przebudowa drogi powiatowej nr 2459D w km 0+000-5+530 Pisarzowice-Nowa Karczma	2549128,0 Przebudowa drogi powiatowej nr 2447D w km 0+300-3+918 w miejscowościach Zaręba-Wesołowska-Siekierczyn	200000,0 koszt bez przebudowy mostów Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161 - 0+735 w miejscowości Zaręba". Etap 2023 „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu Lubuskiego	2828000,0 koszt bez przebudowy mostów Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161 - 0+735 w miejscowości Zaręba". Etap 2024 „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu Lubuskiego	Budżet powiatu	Przebudowa dróg powiatowych	Zadanie zrealizowane	-
6.	OP.2.2. Budowa i przebudowa drogi krajowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej	GDDKiA	-	-	-	2408649,21 (brak możliwości wydzielenia kosztów dla samego	KFD - Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK30. Opracowano, zatwierdzono i zainstalowan	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
						powiatu lubuskiego)		o program sterujący pracą systemu oraz zsynchronizowanie jego pracy w oparciu o moduły GPS w celu uzyskania tzw. "zielonej fali"		
								Poprawa brd na przejściach dla pieszych wraz z budową chodnika na DK30 w m. Olszyna. Budowa oświetlenia dedykowanego o dwóch przejść dla pieszych w m. Olszyna i Olszyna Dolna, budowa strefy przejściowej oświetlenia na 1 odcinku, budowa chodnika, dostosowanie nawierzchni chodników po obu		
		GDDKiA	-	-	-	295077,0	KFD - Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024			

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								stronach drogi do potrzeb osób niepełnosprawnych		
								Poprawa brd na DK30 w m. Olszyna. Wykonano przejście dla pieszych, oświetlenie dedykowane przejścia dla pieszych, chodnik pomiędzy przejściami dla pieszych a istniejącą zatoką autobusową, płytki fakturowe dla osób niewidomych i niedowidzących		
		GDDKiA	-	-	153369,0	-	KFD - Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024			
								Poprawa brd na DK30 w m. Lubań - sygnalizacje świetlne. Opracowano, zatwierdzono i zainstalowano program sterujący		
		GDDKiA	-	215250,0	-	-	KFD - Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2025			

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								pracą systemu oraz zsynchronizowano jego pracę w oparciu o moduły GPS w celu uzyskania tzw. "zielonej fali"		
								Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK 30 w m. Olszyna. Zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych, wykonanie odcinków chodnika, przesunięcia istniejącej sygnalizacji ostrzegawczej, budowa oświetlenia dedykowanego.		
		GDDKiA	94710,0	-	-	-	KFD - Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2026			
7.	OP.2.3. Budowa, przebudowa i remonty dróg wojewódzkich oraz mostów	DSDiK	Koszty podane poniżej w podziale na następujące zadania							
			56236,0	53234,0	-	-	Budżet Województwa Dolnośląskiego	Budowa muru oporowego w ciągu DW 358 w km od 17+450 do 17+510 w m. Świecie	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
			70215,0	215085,0	-	-	Budżet Województwa Dolnośląskiego	Remont przepustu w ciągu DW 358 w km 14+787 w m. Leśna		
			-	11070,0	237254,0	-	Budżet Województwa Dolnośląskiego	Remont przepustu w ciągu DW 358 w km 22+722 m. Pobiedna		
								Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego muru oporowego w ramach zadania: Budowa muru oporowego w ciągu DW 358 w km 17+450 do 17+510 w m. Świecie		
			-	-	79999,0	739419,0	Budżet Województwa Dolnośląskiego			
			168000,0	5526003,0	1514303,0	3092572,0	Budżet Województwa Dolnośląskiego Budżet Państwa, pomoc finansowa	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna - prace projektowe i roboty bud.		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
			456717,0	-	-	-	Budżet Województwa Dolnośląskiego, Budżet Państwa	Remont przepustu w ciągu DW nr 357 km 24+494 w m. Radogoszcz w formule zaprojektuj i wybuduj		
								Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w miejscowości i KOŚCIELNIK - dokumentacja realizowane w 50% przez DSDiK i 50% przez Gminę		
			-	18450,0	-	-	Budżet Województwa Dolnośląskiego, pomoc rzeczowa	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w KOŚCIELNIK U. Zadanie realizowane w 50% przez		
			-	-	126252,0	-	Budżet Województwa Dolnośląskiego, pomoc rzeczowa			

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								DSDiK i 50% przez Gminę		
			1266816,0	620655,0	-	-	Budżet Województwa Dolnośląskiego	Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 3+716 w m. Platerówka		
			-	-	-	29520,0	Budżet Województwa Dolnośląskiego	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+122 w m. Platerówka - dokumentacja		
			-	-	-	31365,0	Budżet Województwa Dolnośląskiego	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+207 w m. Platerówka - dokumentacja		
			95153,0	37288,0	4694965,0	4861058,0	Budżet Województwa Dolnośląskiego POLSKI ŁAD - od 2023	Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień - dokumentacja projektowa + roboty bud.		
			378475,0	-	-	-	Budżet Województwa Dolnośląskiego	Przebudowa mostu w ciągu DW nr 358 km 4+702		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								w miejscowości i Platerówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		
			22509,0	956401,0	572644,0	-	Budżet Województwa Dolnośląskiego Budżet Państwa	Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+379 w m. Platerówka		
								Umocnienie odwodnienia wraz z przebudową zniszczonych przepustów w ciągu linii 317 (Linia kolejowa nr 317 odcinek Gryfów Śląski – Świeradów Zdrój od km 0,668 do km 16,544)"		
								Odbudowa przepustów wraz z usunięciem osuwisk nasypu w ciągu linii 317 (Linia kolejowa nr 317 odcinek Gryfów Śląski –		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								Świeradów Zdrój od km 0,668 do km 16,544)		
								Koszty komunikacji zastępczej na linii kolejowej nr 317 na odcinku Orłowice - Świeradów Zdrój w związku z zamknięciem kolejowego na tym odcinku spowodowanego uszkodzeniem infrastruktury w wyniku powodzi		
			-	-	-	147890,0	Budżet Województwa Dolnośląskiego			
			852390,0	9840	27201113,0	-	Budżet Województwa Dolnośląskiego Budżet Państwa, UE, Pomoc finansowa	Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów Zdrój		
			-	447720,0	179181,0	563590,0	Budżet Województwa Dolnośląskiego	Przebudowa, rozbudowa odcinków		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
							Budżet Państwa,	drogi wojewódzkiej nr 357 - prace projektowe. Zadanie A. Przebudowa drogi na odcinku od DW 355 do Sulikowa. Długość odcinka ok. 2,5 km. Zadanie B. Rozbudowa drogi na odcinku od Sulikowa do Siewierczyna. Długość odcinka ok. 9,5 km. Zadanie C. Przebudowa drogi w m. Zaręba na długości ścian oporowej. Długość odcinka ok. 0,2 km. Zadanie D. Przebudowa drogi na odcinku od Lubania		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								do m. Radogoszcz. Długość odcinka ok. 3,2 km.		
8.	OP.2.4. Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz opracowanie dokumentacji projektowej		Koszty podane poniżej w podziale na następujące jednostki realizujące						Zadanie zrealizowane	
		Gmina Leśna	553680,08	3601997,68	296118,2	4254743,71	Budżet gminy, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022, Polski Ład,	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych		
		Gmina Lubań	552528,54	4516343,8	2398242,25	2399687,57	Budżet gminy, środki zewnętrzne	Modernizacja dróg gminnych		
		Gmina Platerówka	424076,67	96546,00	351892,00	8000,00	Budżet gminy, Dotacja celowa z RFL, Polski Ład	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych, opracowanie dokumentacji projektowych		
		Gmina Siekierzyn	836730,22	2921377,04	3312284,39	10917451,99	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (budżet woj. Doln.), Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład	Wykonanie modernizacji/przebudowy budowy dróg i mostów na terenie Gminy Siekierzyn		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
9.	OP.2.5. Rozwój transportu rowerowego, w tym rozbudowa spójnego systemu dróg i ścieżek rowerowych	Miasto Lubań	425095	333000	12399950	-	Budżet Gminy Miejskiej Lubań, Fundusz Dróg Samorządowych, Polski Ład	-	Zadanie zrealizowane	
		Gmina Świeradów	342119,88	53909,64	0	20000	środki własne jst oraz RFIL	Przebudowa dróg: ul. Szkolna, ul. Jaskółcza, ul. Cicha; przebudowa ul. Kilińskiego oraz Dąbrowskiego		
		Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące								
		Miasto Lubań	-	-	-	2000000	Polski Ład	Zakup tabliczek do oznakowania rowerowych, ścieżek rowerowych, remont kładek rowerowych, bieżące utrzymanie single tracków (koszenie, sprzątanie), dzierżawa gruntów		
Zagrożenia hałasem										
KA.1. Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponadnormatywnym hałasem										
1.	KA.1.1. Likwidacja istniejących uciążliwości hałasów instalacyjnych, przez wydawanie	własne: powiat lubański	Koszty w ramach obowiązków statutowych						Zadanie realizowane na bieżąco	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
	decyzji o dopuszczalnych poziomach hałasu	monitorowane: WIOŚ we Wrocławiu							w ramach obowiązków statutowych	
2.	KA.1.2. Ocena stanu klimatu akustycznego przy drogach publicznych	monitorowane: GIOŚ	-	-	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	-
3.	KA.1.3. Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dot. ochrony przed nadmiernym hałasem	monitorowane: gminy i miasta						Koszty w ramach obowiązków statutowych	Zadanie realizowane na bieżąco w ramach obowiązków statutowych	-
OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM										
P.I. Ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem										
1.	P.1.1. Kontynuacja monitoringu poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku	monitorowane: GIOŚ, przedsiębiorstwa	Koszty w ramach obowiązków statutowych				budżet państwa, NFOŚiGW	Rok 2021, 2023, 2024: Nie prowadzono badań w ramach PMS Rok 2022: W ramach PMS zrealizowano badania monitoringu badawczego w 3 punktach: 1. w Radoszowie Średnim, 2. w Platerówce, 3. w Nowej Karczmie.	Zadanie realizowane na bieżąco w ramach obowiązków statutowych	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								Rezultatem prowadzonego w 2022 r. monitoringu PEM jest Ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w roku 2022 w woj. dolnośląskim Ocena dostępna jest na stronie GŁOŚ, pod adresem: https://www.gov.pl/web/gios/pola-elektromagnetyczne-dolnoslaskie		
2.	P.1.2. Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dot. ochrony przed polami elektromagnetycznymi (wyznaczanie stref technicznych bezpieczeństwa)	monitorowane: gminy i miasta	Koszty w ramach obowiązków statutowych						Zadanie realizowane na bieżąco w ramach obowiązków statutowych	-
3.	P.1.3. Prowadzenie przez organy ochrony środowiska ewidencji źródeł wytwarzających pola	własne: powiat lubański	Koszty w ramach obowiązków statutowych						Zadanie realizowane na bieżąco	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]			Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024			
	elektromagnetyczne (zgłoszenia instalacji)							w ramach obowiązków statutowych	
GOSPODAROWANIE WODAMI									
ZW. I. Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania									
1.	ZW.1.1. Ograniczenie zużycia wody w obrębie terenów miejskich oraz w przemyśle (np. recykulacja wody, zamykanie obiegu wody)	monitorowane: przedsiębiorstwa	-	-	-	-	-	Zadanie realizowane w ramach bieżącej działalności	-
2.	ZW.1.2. Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód	monitorowane: WIOŚ, PGW Wody Polskie	Koszty w ramach obowiązków statutowych					Zadanie realizowane na bieżąco w ramach obowiązków statutowych	-
3.	ZW.1.3. Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz udostępnianie wyników tego monitoringu, w tym wzmocnienie monitoringu wód	GIOŚ	Koszty w ramach obowiązków statutowych				Wody powierzchniowe Rok 2021: zrealizowano badania w 20 jednolitych częściach wód Rok 2022: zrealizowano badania w 12 jednolitych częściach wód Rok 2023: zrealizowano badania w 12 jednolitych częściach wód Rok 2024: zrealizowano badania w 18	Zadanie realizowane na bieżąco w ramach obowiązków statutowych	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								jednolitych częściach wód Klasyfikacja za lata 2021, 2022, 2023 i 2024 oraz ocena wyników za lata 2016-2021 badań są dostępne są na stronie GIOŚ pod adresem: https://wody.gios.gov.pl/pjwp/publication/RI-VERS/88 Wody podziemne Rok 2021: Zadanie realizowane w ramach monitoringu krajowego oraz regionalnego. W ramach monitoringu krajowego wód podziemnych – monitoring operacyjny -		

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego za lata 2021 – 2024 z uwzględnieniem lat 2025 - 2028

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								na terenie powiatu lubańskiego prowadzono badania w m. Piszarzowice. Wyniki badań dostępne są na stronie GIOŚ pod adresem: https://mijwp.gios.gov.pl/Regionalny-monitoring-operacyjny-wod podziemnych prowadzony także w m. Piszarzowice. Wyniki badań ich opracowanie dostępne są na stronie GIOŚ pod adresem: https://www.gios.gov.pl/web/gios/wody-dolnoslaskie-rok-2021 Rok 2022: Monitoring składowiska odpadów w		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								Lubaniu prowadzony w ramach regionalnego monitoringu jakości wód podziemnych na obszarach zagrożonych zanieczyszczeniami przemysłowymi i komunalnymi wokół źródeł stanowiących potencjalne zagrożenie środowiska. Wyniki badań i ich opracowanie dostępne są na stronie GIOŚ pod adresem: https://www.gios.gov.pl/web/gios/wody-dolnoslaskie-rok-2022 W ramach monitoringu krajowego wód podziemnych – monitoring		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								diagnostyczny - na terenie powiatu lubańskiego prowadzono badania w m. Pisarzowice i Czerniawa Zdroj. Wyniki badań i ich opracowanie dostępne są na stronie GIOŚ pod adresem: https://mjiwp.gios.gov.pl/ W 2023 roku i w 2024 roku na terenie powiatu lubańskiego badań nie prowadzono.		
ZW. II. Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą										
4.	ZW.2.1. Budowa nowych i utrzymanie istniejących budowli przeciwpowodziowych (budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych)	monitorowane: PGW Wody Polskie, gminy i miasta	-	-	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	-
5.	ZW.2.2. Budowa 12 stacji hydrologicznych Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego (SOP Kwisa)	Gmina Leśna	-	34525,68	27922,78	11001,21	Środki zewnętrzne	Budowa Systemu Ostrzegania	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								Przeciwpowod ziwego KWISA		
								Projekt "Kom(m)ando - Wspólna - ochrona przed skutkami zmian klimatu" PLSN.04.01.00-DE-0148/19 współfinansow any ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.		
		Gmina Siekierzyn	-	5824,83	10851,48	-	Budżet gminy			
		Miasto Lubań	-	6272,63	11041,28	-	Budżet gminy	-		
		Powiat lubański	0	343692	785382	0	Projekt „Kom(m)ando - wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” PLSN 04.01.00-DE-0148/19	Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowod ziwego KWISA oraz dostawa zestawów		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania	
			2021	2022	2023	2024					
6.	ZW.2.3. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lubaniu						współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.	do cyfrowej łączności w ramach realizacji projektu „Kom(m)ando ~ wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” PLSN 04.01.00-DE-0148/19.			
		Gmina Świeradów	0	11145,07	15310	0	Budżet gminy	-			
		Powiat lubański	0	295	735	0	Budżet powiatu	Zakup sprzętu do magazynu powodziowego	Zadanie zrealizowane	-	
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA											
GW. I. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej											
1.	GWS.1.1. Zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu lubańskiego do zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz oczyszczalni ścieków	Gmina Lubań	410411	702106	169740	2251914,48	Budżet gminy	-			
		Miasto Lubań	2093688,62	663316,12	880557,95	1267994,94	LPWiK, Budżet gminy	-			
		Gmina Świeradów	183966,88	74564,67	89519,4	200000	środki własne jst	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych oraz do urządzeń	Zadanie zrealizowane	-	

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
			Koszty podane poniżej w podziale na następujące zadania					kanalizacyjnych		
2.	GWS.1.2. Budowa, rozbudowa i modernizacja ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Gmina Leśna	1328780,29	3285571,94	733645,92	2303322,65	PROW 2014 – 2020, Budżet gminy, Polski Ład,	Rozwój społeczno - gospodarczy gminy Leśna i poprawa warunków życia jej mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Złotniki Lubańskie, - Budowa sieci wodociągowej do budynków przy ul. Baworowo 97, 98, 98a i 99 w Leśnej, - Modernizacja ujęcia wody w miejscowości i Sucha- etap I oraz etap II, - Budowa sieci wodociągowej na terenie Smolnika i Leśnej	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								(ul. Wiejska, ul. Elży Orzeszkowej), - Budowa sieci wodociągowej w Smoliniku (odcinek od ujęcia wody w Smoliniku do połączenia z nowo wybudowanym odcinkiem sieci wodociągowej przy ul. Wiejskiej w Smoliniku), - Modernizacja urządzeń wodociagowych przy ul. Stromej w Leśnej, - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lubańskiej oraz ul. Pocztowej w Leśnej, - Budowa sieci wodociągowej w Miłoszowie- etap I,		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna, - Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów.		
		Gmina Lubań	14200	163424	167424,42	364002,56	Budżet gminy	-		
		Gmina Siewierzyn	228503,61	193784,09	273032,23	616343,53	Środki własne	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych - wodociągi, modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej, wykup sieci wodociągowej		
		Miasto Lubań	712620,22	82000	493163,48	594463,43	LPWiK, Budżet gminy	-		
		Gmina Świeradów	281804,66	239043,53	18450	121830	środki własne + RFIL,	Modernizacja stacji uzdatniania wody, rozbudowa sieci		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
			Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące					wodociągowej w ul. Górzystej		
3.	GWS.1.3. Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowywania osadów ściekowych	Gmina Leśna	1765305,32	203738,55	108080,38	1231888,19	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego PROW 2014 - 2020,	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Smolnika i Leśnej (ul. Wiejska, ul. Elży Orzeszkowej), - Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie tzw. Osiedla w Leśnej, - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie-etap I, - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna	Zadanie zrealizowane	
		Gmina Lubień	35000	40200	1699346	8246		- Zakup usług remontowych -kanalizacja, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, zakup		
		Gmina Siekierzyn	501389,74	315897,56	37882,74	2048951,53				

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								materiałów i wyposażenia, wykup sieci kanalizacyjnej.		
		Miasto Lubań	1630047,07	1132913,4	1252496,54	2515812,64	LPWIK, Budżet gminy	-		
								Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kilińskiego i Dąbrowskiego, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa, wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i Granicznej		
		Gmina Świeradów	4023840,26	8786862,2	6807266,46	324626,47	środki własne + RFIL			
		Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące								
		Gmina Lubań	25000,00	29900,00	10000,00	15000,00	Budżet gminy	-		
4.	GWS.1.4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, dla których budowa sieci kanalizacyjnej jest nieuzasadniona ekonomicznie lub technicznie	Gmina Platerówka	-	-	-	24000	Środki własne	-	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
ZASOBY GEOLOGICZNE										
ZG. I. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych										
1.	ZG.1.1. Współdziałanie organów koncesyjnych w celu ochrony rejonów występowania udokumentowanych złóż objętych koncesją oraz eliminacja nielegalnego wydobycia poprzez system kontroli	monitorowane: Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki - bezkosztowo						Zadanie realizowane na bieżąco	-
2.	ZG.1.2. Ujęcie występowania strategicznych złóż kopalin w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie w planach zagospodarowania przestrzennego gmin	monitorowane: Zarząd Województwa Dolnośląskiego, gminy i miasta	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki - bezkosztowo						Zadanie realizowane na bieżąco	-
GLEBY										
OGL. I. Ochrona i właściwe użytkowanie gleb										
1.	GL 1.1. Uzgodnianie warunków wykonania rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i zdegradowanych przez podmioty zobowiązane	własne: powiat lubuski	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki - bezkosztowo						Zadanie realizowane na bieżąco	-
2.	GL.1.2. Promocja rolnictwa ekologicznego oraz realizacja programu rolnośrodowiskowego	monitorowane: ARIMR w Lubaniu	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki - bezkosztowo						Zadanie realizowane na bieżąco	-
3.	GL.1.3. Kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb - rozwój sieci monitoringu gleb	monitorowane: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, INUG w Puławach	-						Zadanie nie zostało zrealizowane	Na terenie powiatu lubuskiego w latach 2021-2024 nie prowadzono badań gleb w ramach PMŚ.

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW										
GO.I. Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój powiatu lubańskiego										
1.	GO.1.1. Kontrola przestrzegania warunków określonych w decyzjach zezwalających zbieranie i przetwarzanie odpadów	własne: powiat lubański	Koszty w ramach funkcjonowania jednostki - bezkosztowo						Zadanie realizowane na bieżąco	-
			Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące							
		Gmina Leśna	61211,04	31408,44	14327,28	-	Budżet gminy, NFOŚiGW	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		
		Gmina Lubań	28497,32	36977,13	0	0	Budżet gminy, WFOŚiGW	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		
		Gmina Siekierzyn	29 453,43	17 616,53	13 751,89	0	Budżet gminy, WFOŚiGW	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		
2.	GO.1.2. Realizacja gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest	Miasto Lubań	14126,4	17033,76	15844	12029,4	Budżet Gminy Miejskiej Lubań	-	Zadanie realizowane na bieżąco	-
		Gmina Świeradów	28344,6	4223,02	8514,18	0	Budżet gminy	Wywóz wraz z pakowaniem do transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości zlokalizowanych na terenie Świeradowa-Zdroju		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
3.	GO.1.3. Zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów		Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące							
		Gmina Leśna	3 164 867,94	3 322 875,02	3 392 159,97	3 297 443,09	Budżet gminy	-		
		Gmina Lubań	1636336,1	1794004,32	2006301,4	2653607,91	Budżet gminy	-		
		Gmina Platerówka	353 600, 84	418 391, 67	441043,88	452 866,31	Budżet gminy	-	Zadanie realizowane na bieżąco	
		Gmina Siekierzyn	1 032 212,37	1 206 084,69	1 263 853,06	1 360 597,05	Budżet gminy	-		
		Miasto Lubań	5832293	7028005	7336000	7399884	Budżet Gminy Miejskiej Lubań	-		
4.	GO.2.1. Modernizacja i budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Gmina Świeradów	219370,53	288474,89	2796709,59	255528,27	Budżet gminy	-		
			Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące							
		Gmina Leśna	-	-	15 990,00	-	Budżet gminy	Zakup kontenera na potrzeby funkcjonowania PSZOK		
		Gmina Siekierzyn	0,00	18229,83	37594,00	0,00	Budżet gminy	2022 r. - rozbudowa monitoringu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siekierzynie; 2024 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji PSZOK	Zadanie zrealizowane	
		Gmina Świeradów	96432,0	163299,59	0	0	środki własne jst	Zakup kontenerów na PSZOK,		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								zakup i dostawa rury karbowanej i przewodu ziemnego, przyłącze elektryczne, wykonanie i montaż bramy wjazdowej na terenie pszok, monitoring na potrzeby nadzoru nad wagą najazdową, fundamenty pod wagę samochodową najazdową, dostawa, montaż i legalizacja wagi najazdowej, usługi dźwigowe, inwentaryzacja wagi i przyłączy, zakup wagi najazdowej na pszok		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
5.	GO.2.2. Dalsza rozbudowa Instalacji Komunalnej w Lubaniu	monitorowane: ZGIUK Sp. z o.o. w Lubaniu	10904778,50	7345137,00	18628559,50	0,00	WFOŚiGW we Wrocławiu / RPO WD 2014-2020	Na zadanie w ramach projektu - etap II składają się następujące działania: dokumentacja projektowa oraz prace budowlane. W zakresie prac budowlanych znajduje się : - Montaż linii przesiewania i konfekcjonowania kompostu, - Montaż linii odbioru frakcji wysokoenergetycznej, - obiekt technologiczny -garaż, -warsztat z myjnią i wiatą na gazy, -budynki socjalno-biurowy z wielofunkcyjną salą- CENTRUM EDUKACJI	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								EKOLOGICZNE J, -składy (boksy) soli i piasku, a także -instalacje wod.-kan. na potrzeby socjalno – bytowe, -instalacje kanalizacyjne na potrzeby odprowadzania ścieków, -instalacje retencji/doczyszczania ścieków, -instalacji wodnej, wody szarej, p.poż., inсталacji c.o. oraz instalacji solarnej.		
6.	GO.2.3. Rekultywacja składowiska odpadów w Nawojowie Łużyckim	monitorowane: ZGIUK Sp. z o.o. w Lubaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	brak	W 2019 roku zakończono etap rekultywacji realizowany przez Wykonawcę zewnętrznego. Planowany termin zakończenia	Zadanie w trakcie realizacji	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								rekultywacji do 31.12.2025 r.		
Informacje podane poniżej										
7.	GO.2.4. Zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych	Gmina Lubań	Koszty w ramach zadania GO.1.3.					Osiągane poziomy 2021-20,88%,2022-21,08%, 2023-37,20%, 2024-37,82%	Zadanie realizowane na bieżąco	-
		Gmina Siekierczyn	Koszty w ramach zadania GO.1.3.					Gmina Siekierczyn w 2021 r. osiągnęła poziom 27,05%, wymagany 20%; w 2022 r. osiągnięty poziom 25,99%, wymagany 25%; w 2023 r. osiągnięty poziom35,74% , wymagany 35%; w 2024 r. osiągnięty poziom 38,77% wymagany to 45%		Bezpośredni wpływ na nieosiągnięcie w 2024 r. wymaganego poziomu przez Gminę Siekierczyn ma fakt, że zebrane selektywnie odpady komunalne z terenu Gminy Siekierczyn kierowane są do Instalacji Komunalnych i niestety duża część surowców wtórnych zebranych przez mieszkańców Gminy Siekierczyn jako odpady selektywne, nie spełniają wymagań ostatecznych

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
										recyklerów, tym samym nie wliczają się do masy odpadów przekazanych do recyklingu lub ponownego użycia.
		Miasto Lubąń		Koszty w ramach zadania GO.1.3.				Zrealizowano w ramach bieżących obowiązków		-
		Gmina Świeradów						osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%] 22,73% w 2021 r, 24,18% w 2022 r., 26,08% w 2023 r., 25,34% w 2024 r.		-
ZASOBY PRZYRODNICZE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW										
ZP. I. Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej										
1.	ZP.1.1. Kontynuacja prac nad opracowaniem i zatwierdzeniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000	RDOŚ we Wrocławiu	128188	152694	0	0	POLIŚ	Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru (ekspertyzy przyrodnicze +	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								koordynacja) - Łąki Gór i Pogórza Izerskiego (PLH020102), Góry Izerskie (PLB020009), Torfowiska Gór Izerskich (PLH020047)		
2.	ZP.1.2. Monitoring obszarów chronionych objętych działaniami ochrony czynnej (w szczególności obszarów Natura 2000)	RDOŚ we Wrocławiu	0	0	0	3500,00	NFOŚiGW	Monitoring nietoperzy w obszarze Natura 2000 Sztolnie w Leśnej (PLH020013)	Zadanie zrealizowane	-
3.	ZP.1.3. Opracowanie baz danych informacji o zasobach przyrodniczych	RDOŚ we Wrocławiu	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki					Uzupełnienie wewnętrznej bazy danych RDOŚ we Wrocławiu o wyniki ekspertyz przyrodniczych przeprowadzonych dla obszarów Natura 2000: Łąki Gór i Pogórza Izerskiego (PLH020102), Góry Izerskie (PLB020009), Torfowiska Gór Izerskich	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								(PLH020047) i Sztolnie w Leśnej (PLH020013)		
			Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące							
		Miasto Lubań	20024	-	-	12250	Budżet Gminy Miejskiej Lubań	-		
4.	ZP.2.1. Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych oraz gatunków objętych ochroną	Nadleśnictwo Świeradów	132678,5	140676,54	210551,35	153843,32		Poprawa warunków wodnych rezerwatu- Budowa nowych zastawek. Konserwacja i remont istniejących zastawek/ przetamowań na rowach melioracyjnych Monitoring siedlisk i populacji cietrzewia - Prowadzenie obserwacji całorocznych cietrzewi; Redukcja drapieżników; Poprawa warunków siedliskowych w biotopach całorocznych	Zadanie realizowane na bieżąco	

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								cietrzewia, usuwanie nalogów, przeredzenia młodników i drzewostanów Usuwanie dzikich ścieżek, bieżące utrzymywanie szlaków turystycznych, kanalizacja ruchu.		
			Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące							
		Nadleśnictwo Świeradów	0	0	0	3960,98		Eliminacja gatunków inwazyjnych na terenach leśnictw		
5.	ZP.2.2. Identyfikacja miejsc występowania oraz eliminacja gatunków inwazyjnych	RDOŚ we Wrocławiu	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki					Zgłoszenia stwierdzeń IGO na terenie powiatu lubańskiego: barszcz Sosnowskiego w gminie Leśna (data stwierdzenia 07-06-2024 i 21-08-2023) oraz szop prac w gminie miejskiej Lubań (data	Zadanie realizowane na bieżąco	

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								stwierdzenia 12-06-2024) - gatunki w kompetencji gminy		
ZP. II. Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej										
6.	ZP.3.1. Inwentaryzacja stanu lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa	Powiat lubański	Zadanie realizowane na bieżąco w ramach działań statutowych						Zadanie zrealizowane	-
7.	ZP.3.2. Utrzymanie leśnych kompleksów promocyjnych wdrażających proekologiczne zasady gospodarowania w lasach	Nadleśnictwo Świeradów	229812,25	228171,66	269215,97	183354,96	Środki własne	utrzymanie LKP	Zadanie realizowane na bieżąco	-
8.	ZP.3.3. Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych oraz zmiana klasyfikacji gruntów nieruchomości, objętych naturalną sukcesją leśną.	monitorowane: PGL LP, gminy i miasta	Zadanie realizowane na bieżąco w ramach działań statutowych						Zadanie realizowane na bieżąco	-
9.	Z.3.4. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	własne: powiat lubański	30667,0	30667,0	36612,0	36612,0	Budżet powiatu	Na podstawie ustawy o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Wydatek ten jest zaliczony do wydatków bieżących jednostek budżetowych,	Zadanie realizowane na bieżąco	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE										
PAP.1. Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia										
1.	PAP.1.1. Przeciwdziałanie wystąpieniu poważnych awarii (kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii itp.) oraz uwzględnianie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz tzw. decyzjach środowiskowych	monitorowane: gminy i miasta, PSP, WIOŚ, przedsiębiorstwa						Zadanie realizowane na bieżąco w ramach działań statutowych	Zadanie realizowane na bieżąco	-
2.	PAP.1.2. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku	monitorowane: sprawy awarii						Zadanie realizowane na bieżąco w ramach działań statutowych	Zadanie realizowane na bieżąco	Nie odnotowano poważnych szkód w środowisku
3.	PAP.1.3. Prowadzenie i aktualizacja rejestru poważnych awarii oraz bazy danych, w zakresie zakładów mogących powodować poważną awarię	monitorowane: WIOŚ						Zadanie realizowane na bieżąco w ramach działań statutowych	Zadanie realizowane na bieżąco	-
4.	PAP.1.4. Szkolenia i ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	Powiat lubański	0	0	1123,0	483,0	Budżet powiatu	-	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
5.	PAP.1.5. Zakup specjalistycznego sprzętu służącego do usuwania skutków awarii i nadzwyczajnych zdarzeń	KP PSP w Lubaniu	10504,0	3464,0	6439,0	3588,0	Rok 2021: Fundusz Przeciwdziałania COVID19, Lata 2022 - 2024: Fundusz Pomocy Ukrainie	Zakup specjalistycznego sprzętu	Zadanie zrealizowano	-
EDUKACJA EKOLOGICZNA										
1.	E.1.1. Wdrażanie i wspieranie finansowe działań służących podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu lubańskiego	Miasto Lubań	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące				Budżet Gminy Miejskiej Lubań oraz Powiatu Lubańskiego	-	Zadanie zrealizowano	-
			16216	17035	23794	24420				
		Powiat lubański	37360,0	38266,0	40861,0	43228,0	Budżet powiatu	W dniu 23 marca 2010 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim a Gminą Miejską Lubań zostało zawarte porozumienie nr 52/2010 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań prowadzenia zadania		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]			Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024			
							publicznego z zakresu edukacji ekologicznej na terenie powiatu lubańskiego. Z budżetu Powiatu Lubańskiego, dofinansowan a jest działalność Oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, będącą jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Luban, w zakresie wyposażenia i organizacji imprez ekologicznych, obejmujących swoim zasięgiem		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								teren powiatu lubuskiego. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony."		
		Gmina Świeradów	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	Budżet gminy	Organizacja akcji edukacyjnych, finansowanie nagród w konkursach prowadzonych przez szkoły		

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji

Tabela 2. Zadania zrealizowane a nie wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubuskiego a zrealizowane w latach 2021 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
Ochrona klimatu i jakości powietrza										
1.	Budowa parkingu i oświetlenia przy cmentarzu przy ul. Ks. Kukli-Bukowińczyka	Miasto Lubań	-	80000,0	-	-	Budżet miasta	-	Zadanie zrealizowano	-
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części woj. dolnośląskiego	Miasto Lubań	-	-	4945205,43	-	Środki zewnętrzne	-	Zadanie zrealizowano	-
Zasoby przyrodnicze										
3.	Modernizacja parku im. Stanisława Kostki	Miasto Lubań	-	-	1690000,0	-	Budżet miasta	-	Zadanie zrealizowane	-
4.	Tworzenie parków kieszonkowych	Miasto Lubań	240 000,00	150000	-	-	Budżet miasta, środki zewnętrzne	-	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
5.	Rewitalizacja parku na Kamiennej Górze	Miasto Lubań	-	-	4775000,0	-	Budżet miasta, środki zewnętrzne	-	Zadanie zrealizowane	-
6.	Zadanie z zakresu rolnictwa ekologicznego: * dofinansowanie zakupu karmy do zimowego zakarmiania pszczół z przeznaczeniem dla pszczelarzy z terenu powiatu lubańskiego	Powiat lubański	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	Budżet powiatu	Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Lubańskiego o charakterze ponadgminnym na rok 2024, z zakresu: - ekologii i ochrony zwierząt polegającego na: „Dofinansowanie zakupu karmy do zimowego zakarmienia rodzin pszczelich, z przeznaczeniem dla pszczelarzy z terenu powiatu lubańskiego”. Konkurs adresowany	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
Działania systemowe										
7.	Sporządzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 oraz Raportu z realizacji PPOŚ w latach 2017-2020	Powiat lubański	6150,0	0	0	0	Budżet powiatu	Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Zarząd Powiatu, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza co 4 lata Powiatowy Program Ochrony Środowiska (POŚ). Program uchwała Rada Powiatu. Obecnie POŚ Powiatu Lubańskiego	Zadanie zrealizowane	-
8.	Sporządzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028	Powiat lubański	0	0	0	6027,0	Budżet powiatu		Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Przyczyna niezrealizowania zadania
			2021	2022	2023	2024				
								obejmuje lata 2021-2024 z uwzględnieniem lat 2025-2028. W związku z powyższym należy opracować nowy Program Ochrony Środowiska na kolejne 4 lata.		

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji

3. Analiza wskaźników monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska

Podstawą monitoringu realizacji programu ochrony środowiska jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska. W celu nadzoru nad realizacją opracowanego programu, przyjęte zostały wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań - analiza tych wskaźników miała być podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w programie ochrony środowiska.

Tabela 3. Wskaźniki monitorowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego na lata 2021 – 2024 z uwzględnieniem lat 2025 - 2028

Wskaźnik				
L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa	Jednostka	Wartość osiągnięta na koniec 2024 roku
Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza				
1.	Zużycie energii cieplnej budynki mieszkalne/ urzędy i instytucje	140 798/ 108 027	GJ/rok	106 022/ 40 869*
2.	Udział energii odnawialnej	10	%	b.d.
3.	Długość sieci gazowej/ ciepłowniczej	189/ 20	km	204 047/ 22,3
4.	Remonty i modernizacje dróg powiatowych	25 odcinków dróg powiatowych, 7 mostów, 1 skrzyżowanie	-	2 828 000 zł
5.	Przebudowa i remonty dróg krajowych i mostów	roboty drogowe na długości 46 km dróg krajowych budowa chodnika na długości 4 km	-	Inwestycje zrealizowane
6.	Przebudowa i remonty dróg wojewódzkich i mostów	przebudowa 32 km dróg wojewódzkich oraz 4 mostów	-	Inwestycje zrealizowane
7.	Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych	przebudowa 20 odcinków dróg gminnych	-	Inwestycje zrealizowane
8.	Długość ścieżek rowerowych	2	km	>2
Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem				
9.	Kontrole zakładów pod kątem hałasu/ liczba wydanych decyzji dotyczących hałasu	1/0	szt.	Prowadzone wg potrzeb

Wskaźnik				
L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa	Jednostka	Wartość osiągnięta na koniec 2024 roku
10.	Liczba punktów pomiarowych, gdzie przekroczone dopuszczalny poziom hałasu	Brak pomiarów	szt.	Brak pomiarów
Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne				
11.	Liczba osób narażonych na ponadnormatywne promieniowanie elektromagnetyczne	0	szt.	0
12.	Liczba zgłoszonych instalacji [szt.]	32	szt.	19
Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami				
13.	Zużycie wody na potrzeby przemysłu	65	dam ³ /rok	130
14.	Udział JCWP o stanie/ potencjale dobrym i bardzo dobrym	16	%	0
15.	Liczba odcinków rzek utrzymywanych i konserwowanych	długość utrzymywanych wałów p/pow. 3,55 długość utrzymywanych cieków 3,6 km	Efekty rzeczowe inwestycji	Działania bieżące wg potrzeb
16.	Liczba nowych posterunków wodowskazowych i opadowych	0	szt.	12
17.	Roczne koszty doposażenia magazynu przeciwpowodziowego	10 tys./rok	zł	0 (735 zł w 2023 r.)
Obszar interwencji: Gospodarka wodno - ściekowa				
18.	Stopień zaopatrzenia mieszkańców w wodociąg	86	%	86,4*
19.	Długość sieci wodociągowej [km]	414	km	
20.	Stopień zaopatrzenia mieszkańców w kanalizację	67	%	66,7*
21.	Długość sieci kanalizacyjnej [km]	235	km	251,7
22.	Liczba komunalnych/ przemysłowych oczyszczalni ścieków	7/0	szt.	7/0
23.	Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków	403	szt.	648
Obszar interwencji: Zasoby geologiczne				
24.	Liczba nielegalnych miejsc wydobycia złóż	0	szt.	0
Obszar interwencji: Gleby				
25.	Liczba decyzji ustalającej kierunek rekultywacji	2	szt.	1
26.	Liczba wniosków w programach rolnośrodowiskowych	20	szt.	b.d.

L.p.	Wskaźnik				Wartość osiągnięta na koniec 2024 roku
	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa	Jednostka		
27.	Liczba punktów monitoringu gleb	0	szt.		0
Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów					
28.	Liczba obowiązujących decyzji w zakresie gospodarki odpadami	27	szt.		18
29.	Masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest	68 w 2020 roku	Mg		674,813 (stan na 08.07.2025)
30.	Masa odebranych zmieszanych odpadów komunalnych	18 198	Mg/rok		19 756,52
31.	Liczba PSZOK	6	szt.		6
32.	Liczba rozbudowanych instalacji	3	szt.		1
33.	Liczba składowisk poddanych rekultywacji [szt.]	0	szt.		b.d.
34.	Liczba gmin, które osiągnęły poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych	0	szt.		4
Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze i zrównoważony rozwój lasów					
35.	Powierzchnia obszarów prawnie chronionych	1378	ha		1627,2*
36.	Powierzchnia OChK	700	ha		949,81*
37.	Powierzchnia użytków ekologicznych	14,89	ha		14,89*
38.	Powierzchnia obszarów NATURA2000	662,5	ha		662,5*
39.	Pomniki przyrody	139	szt.		136
40.	Udział powierzchni obszarów chronionych w ogólnej pow. jednostki terytorialnej	2,85	%		2,3
41.	Liczba zinwentaryzowanych miejsc gatunków inwazyjnych	0	szt.		1
42.	Lesistość	23	%		23,8
Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami					
46.	Liczba przypadków wystąpienia poważnych awarii (odpowiadających definicji zawartej w art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)	0	szt.		0
Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna					
47.	Liczba uczestników działań związanych z edukacją ekologiczną	1413 (2020 r.) 4999 (2019 r.)	osoby		"Ogółem we wszystkich zadaniach uczestniczyło 6376 osób w tym 5885 dzieci i młodzieży oraz 491

Wskaźnik				
L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa	Jednostka	Wartość osiągnięta na koniec 2024 roku
				dorosłych. - Liczba odwiedzin w siedzibie RCEE 900 osób. - Liczba udzielonych informacji 85. - inne dane: - Internet strona: www.rcee.luban.pl ; liczba odwiedzających od 01.01 do 31.12.2024 r. wynosi – 5521. - Facebook RCEE www.facebook.com/rcee.luban - zasięg strony od 1.01.2024–do 31.12.2024 to 21457 osób, obserwujących 389 osób. - Liczba odwiedzin w siedzibie RCEE 126 osób. - Liczba udzielonych informacji 85.
48.	Koszty powiatu lubuskiego związane z edukacją ekologiczną (dofinansowanie RCEE)	28 539 (2020 r.) 36 010 (2019 r.)	zł	43 228,00

* Wartość z 2023 roku – brak danych GUS z 2024 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek, danych z jednostek realizujących zadania na terenie Powiatu

4. Ocena postępu wdrażania Programu

Z 52 zadań wyznaczonych na lata 2021 - 2024 w Programie Ochrony Środowiska, podjęto się realizacji 49. Daje to stopień realizacji na poziomie 94,23%.

Tabela poniżej przedstawia stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w ramach wyznaczonych obszarów interwencji Programu Ochrony Środowiska.

Tabela 4. Stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska

Lp.	Obszar interwencji	Liczba wyznaczonych zadań	Liczba zrealizowanych zadań	Stopień realizacji danego celu
1.	Ochrona klimatu i jakości powietrza	9	9	100%
2.	Zagrożenie hałasem	3	2	66,66%
3.	Pola elektromagnetyczne	3	3	100%
4.	Gospodarowanie wodami	5	5	83,33%
5.	Gospodarka wodno-ściekowa	4	4	100%
6.	Zasoby geologiczne	2	2	100%
7.	Gleby	3	2	66,66%
8.	Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania odpadów	7	7	100%
9.	Zasoby przyrody	9	9	100%
10.	Zagrożenie poważnymi awariami	5	5	100%
11.	Edukacja ekologiczna	1	1	100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych

5. Analiza wydatków poniesionych na ochronę środowiska

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2021 - 2024 na terenie Powiatu Lubańskiego zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowanych na lata 2021 - 2024 wyniosły **306 527 422,62 zł.**

Największe koszty generowały zadania zawarte w obszarze interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza”. Łączna suma przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła **151 480 384,3 zł.**

Tabela nr 5 przedstawia koszty realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2021 – 2024

w rozbiciu na poszczególne obszary interwencji.

Tabela 5. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2021-2024 (wyznaczonych w POŚ)

Obszar wyznaczony w Programie Ochrony Środowiska	Poniesione koszty w 2021 roku [zł]	Poniesione koszty w 2022 roku [zł]	Poniesione koszty w 2023 roku [zł]	Poniesione koszty w 2024 roku [zł]	Poniesione koszty łącznie [zł]
Ochrona klimatu i jakości powietrza	13 225 266,93	26 784 817,22	69 360 072,1	42 110 228,01	151 480 384,3
Zagrożenie hałasem	0	0	0	0	0
Pola elektromagnetyczne	0	0	0	0	0
Gospodarowanie wodami	0	401 755,21	851 242,54	11 001,21	1 263 998,96
Gospodarka wodno-ściekowa	13 234 557,67	15 913 322,06	12 740 605,52	13 888 396,42	55 776 881,67
Zasoby geologiczne	0	0	0	0	0
Gleby	0	0	0	0	0
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania odpadów	23 047 923,23	21 273 369,22	35 970 648,75	15 431 956,03	95 723 897,23
Zasoby przyrody	541 369,75	552 209,2	516 379,32	393 521,26	2 003 479,53
Zagrożenie poważnymi awariami	10 504,00	3 464,00	7 562,00	4 071,00	25 601,00
Działanie systemowe	56 576,000	58 301,000	67 655,00	70 648,00	253 180,00
Suma	50 116 197,58	64 987 237,91	119 514 165,20	71 909 821,93	306 527 422,62

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek

Ponadto w latach 2021 – 2024 zrealizowano również 8 zadań nie wyznaczonych w POŚ. Wartość tych zadań wyniosła 11 932 382,43 zł.

Reasumując w latach 2021 – 2024 realizacja zadań środowiskowych na terenie Powiatu Lubańskiego kosztowała **318 459 805,05 zł**.

6. Podsumowanie

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego na lata 2021 – 2024 z uwzględnieniem lat 2025 – 2028”, zwany dalej *Raportem*, jest dokumentem, w którym przeprowadzona została analiza wykonania zadań określonych w ww. Programie Ochrony Środowiska. Dokument ten prezentuje postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w *Programie*.

Raport oparty jest o dane powszechnie dostępne, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz dane uzyskane z instytucji zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku oraz Raportów o stanie gminy. Otrzymano odpowiedzi na ankiety od większości instytucji wskazanych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego.

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2021 - 2024 na terenie Powiatu Lubańskiego zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowanych na lata 2021 - 2024 wyniosły **306 527 422,62 zł**.

Największe koszty generowały zadania zawarte w obszarze interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza”. Łączna suma przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła **151 480**

384,3 zł.

Ponadto w latach 2021 – 2024 zrealizowano również 8 zadań nie wyznaczonych w POŚ. Wartość tych zadań wyniosła 11 932 382,43 zł.

Reasumując w latach 2021 – 2024 realizacja zadań środowiskowych na terenie Powiatu Lubańskiego kosztowała **318 459 805,05 zł.**

Z 52 zadań wyznaczonych na lata 2021 - 2024 w Programie Ochrony Środowiska, podjęto się realizacji 49. Daje to stopień realizacji na poziomie 94,23%.

Największe zmiany można zaobserwować w obszarze ochrony klimatu i jakości powietrza oraz w gospodarce wodno - ściekowej. W latach 2021-2024 polepszeniu uległa sieć komunikacyjna, stan źródeł ogrzewania. Rozwinięciu uległa również sieć kanalizacyjna, jak i wodociągowa.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w latach 2021-2024 na terenie Powiatu Lubańskiego wykonano inwestycje ekologiczne. Należy docenić organy administracji samorządowej, jak też podmioty eksploatujące instalacje i urządzenia związane z ochroną środowiska, które wykazały się zaangażowaniem w wykonanie określonych zadań.

W oparciu o dokonaną analizę zgromadzonych informacji nt. zrealizowanych w latach 2021 – 2024 zadaniach środowiskowych na terenie Powiatu Lubańskiego można wysunąć następujące wnioski:

- 1) Największy postęp można zaobserwować w przypadku realizacji działań w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza oraz w gospodarce wodno - ściekowej,
- 2) Zadania, mające na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy były wykonywane głównie przez jednostki budżetowe,
- 3) Cele środowiskowe zostały osiągnięte,
- 4) W kolejnych latach należy podjąć się realizacji zadań, których nie udało się zrealizować w latach 2021 – 2024, należy jednak zweryfikować te zadania i przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb i stanu środowiska, ponieważ część tych zadań mogła się zdezaktualizować.

7. Spis tabel

Tabela 1. Zadania zrealizowane w latach 2023-2024 – zadania wyznaczone do realizacji w ramach POŚ	7
Tabela 2. Zadania zrealizowane a nie wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego a zrealizowane w latach 2021 - 2024	57
Tabela 3. Wskaźniki monitorowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubańskiego na lata 2021 – 2026 z uwzględnieniem lat 2025 - 2028	62
Tabela 4. Stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska	66
Tabela 5. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2021-2024 (wyznaczonych w POŚ).....	67

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.

W związku z powyższym, spełniając wymogi ustawowe, po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami, przyjęto „Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Lubąńskiego za lata 2021-2024 z uwzględnieniem lat 2025-2028”.

Sprawę prowadzi Wydział Środowiska i Rolnictwa.

